Pruefplan SCU-100

DOKUMENT	QP-SCU-100-B
REVISION	B / freigegeben
PRUEFMITTEL	PSU-24V-10A, DMM-42, CAN-TEST-7
AUFZEICHNUNG	je Seriennummer; Aufbewahrung 10 Jahre (PoC-Annahme)

Pruefumfang

NR	MERKMAL	SOLL / GRENZE	REAKTION
1	Identitaet / Revision	SCU-100 Rev. C; Label lesbar	Sperren bei Abweichung
2	Schutzleiter	Widerstand < 0.1 Ohm	Major NCR
3	Versorgungsspannung	24.0 V +/- 0.5 V	Pruefaufbau kontrollieren
4	Stromaufnahme	<= 2.0 A im Normalbetrieb	Major NCR
5	Firmware	Version 3.x; Signatur gueltig	Firmware erneut laden
6	CAN-Kommunikation	3 von 3 Telegrammen in 5 s	J4 pruefen, dann NCR
7	Temperaturtest	Selbsttest ohne Alarm	Major NCR
8	Endsichtpruefung	Keine Beschaedigung; Ports markiert	Nacharbeit

Messwertprotokoll - Auftrag SO-4711

SERIENNUMMER	SPANNUNG	STROM	CAN	TEMP.	STATUS
SN-10001	24.1 V	1.8 A	3/3	OK	Freigegeben
SN-10002	24.0 V	1.7 A	3/3	OK	Freigegeben
SN-10003	24.1 V	1.8 A	3/3	OK	Freigegeben
SN-10004	24.1 V	1.8 A	0/3	OK	NCR-2027-0017
SN-10005	24.0 V	1.8 A	3/3	OK	Freigegeben

Fehlerreaktion

Bei nicht bestandenem Merkmal Seriennummer sofort sperren. Messwerte und Umgebungsbedingungen speichern, Major-Abweichung anlegen und den Fertigungsauftrag nicht fertigmelden. Nacharbeit dokumentieren und den vollstaendigen betroffenen Test wiederholen.

ERSTELLT	GEPRUEFT	FREIGEGEBEN
Engineering / 24.10.2026	Quality / 27.10.2026	Head of Operations / 28.10.2026